

| CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL CORONEL FLAMINIO FREIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO / DISTRITO: PEDREGULHO DO VALE - BOCAIUVA/MG | | | | | | | | | | ENDEREÇO: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + BDI | % INC. | 1º MES | | 2º MES | | 3º MES | | 4º MES | | 5º MES | | 6º MES | | 7º MES | | 8º MES | | 9º MES | | 10º MES | | 11º MES | |
| | | | | | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 12.532,39 | 12.532,39 | 2,19% | 100,00% | 12.532,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TRABALHOS EM TERRA | 7.043,08 | 7.043,08 | 1,23% | 5,00% | 352,15 | 65,00% | 4.578,00 | 30,00% | 2.112,92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES | 57.163,66 | 57.163,66 | 9,98% | 7,00% | 4.001,46 | 30,00% | 17.149,10 | 63,00% | 36.013,11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 32.031,25 | 32.031,25 | 5,59% | | | | | | | 15,00% | 4.804,69 | 40,00% | 12.812,50 | 45,00% | 14.414,06 | | | | | | | | | | |
| 6 | ALVENARIA | 15.399,19 | 15.399,19 | 2,69% | | | | | 2,00% | 307,98 | 58,00% | 8.931,53 | 40,00% | 6.159,68 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | COBERTURA E FORRO | 9.988,56 | 9.988,56 | 1,74% | | | | | | | | | | | | | 50,00% | 4.994,28 | 50,00% | 4.994,28 | | | | | | |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 11.573,98 | 11.573,98 | 2,02% | | | | | | | 35,00% | 4.050,89 | 10,00% | 1.157,40 | 10,00% | 1.157,40 | 20,00% | 2.314,80 | 20,00% | 2.314,80 | 5,00% | 578,70 | | | | |
| 9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 12.879,15 | 12.879,15 | 2,25% | | | | | | | 10,00% | 1.287,92 | 10,00% | 1.287,92 | 10,00% | 1.287,92 | 35,00% | 4.507,70 | 20,00% | 2.575,83 | 5,00% | 643,96 | 10,00% | 1.287,92 | | |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 19.191,69 | 19.191,69 | 3,35% | | | | | | | 10,00% | 1.919,17 | 10,00% | 1.919,17 | 10,00% | 1.919,17 | 35,00% | 6.717,09 | 20,00% | 3.838,34 | 5,00% | 959,58 | 10,00% | 1.919,17 | | |
| 12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4.709,74 | 4.709,74 | 0,82% | | | | | | | | | | | | | | | 35,00% | 1.648,41 | 35,00% | 1.648,41 | 30,00% | 1.412,92 | | |
| 13 | FERRAGENS | 11.819,59 | 11.819,59 | 2,06% | | | | | | | | | | | | | | | 40,00% | 4.727,84 | 60,00% | 7.091,75 | | | | |
| 14 | REVESTIMENTO | 22.908,81 | 22.908,81 | 4,00% | | | | | | | | | | | 35,00% | 8.018,08 | 35,00% | 8.018,08 | 30,00% | 6.872,64 | | | | | | |
| 15 | PISOS E RODAPÉS | 24.125,13 | 24.125,13 | 4,21% | | | | | | | | | | | | | 35,00% | 8.443,80 | 35,00% | 8.443,80 | 30,00% | 7.237,54 | | | | |
| 17 | PINTURA | 11.743,33 | 11.743,33 | 2,05% | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00% | 1.174,33 | 65,00% | 7.633,16 | 25,00% | 2.935,83 | |
| 18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 103,95 | 103,95 | 0,02% | | | | | | | | | | | 50,00% | 51,98 | 50,00% | 51,98 | | | | | | | | |
| 20 | QUADRA | 298.280,93 | 298.280,93 | 52,07% | | | | | 1,00% | 2.982,81 | 7,00% | 20.879,67 | 25,00% | 74.570,23 | 25,00% | 74.570,23 | 20,00% | 59.656,19 | 10,00% | 29.828,09 | 8,00% | 23.862,47 | 4,00% | 11.931,24 | | |
| 23 | LIMPEZA | 5.232,56 | 5.232,56 | 0,91% | | | | | | | 6,00% | 313,95 | 6,00% | 313,95 | 6,00% | 313,95 | 6,00% | 313,95 | 6,00% | 313,95 | 6,00% | 313,95 | 6,00% | 313,95 | | |
| 24 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 15.968,74 | 15.968,74 | 2,79% | 50,00% | 7.984,37 | 50,00% | 7.984,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | OUTROS | 140,35 | 140,35 | 0,02% | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 140,35 | | | | |
| TOTAL MENSAL | | | | | 4,34% | 24.870,37 | 5,19% | 29.711,47 | 7,23% | 41.416,82 | 7,36% | 42.187,81 | 17,15% | 98.220,84 | 17,76% | 101.732,79 | 16,59% | 95.017,86 | 11,44% | 65.557,97 | 7,62% | 43.651,05 | 4,28% | 24.498,36 | 1,04% | 5.970,72 |
| TOTAL ACUMULADO | | 572.836,08 | 572.836,08 | 100,00% | 4,34% | 24.870,37 | 9,53% | 54.581,84 | 16,76% | 95.998,66 | 24,12% | 138.186,48 | 41,27% | 236.407,32 | 59,03% | 338.140,11 | 75,62% | 433.157,97 | 87,06% | 498.715,95 | 94,68% | 542.367,00 | 98,96% | 566.865,36 | 100,00% | 572.836,08 |
| LOCAL / DATA: BOCAIUVA/MG 19 DE NOVEMBRO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |