

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE PAULA PIMENTA																										
					ENDEREÇO: RUA C. S/N- NOVA CACHOEIRINHA																					
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.442,85	15.442,85	2,02%	100,00%	15.442,85																				
3	TRABALHOS EM TERRA	8.084,82	8.084,82	1,06%	5,00%	404,24	65,00%	5.255,13	30,00%	2.425,45																
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	73.548,56	73.548,56	9,63%	7,00%	5.148,40	30,00%	22.064,57	63,00%	46.335,59																
5	SUPERESTRUTURA	42.493,28	42.493,28	5,57%							15,00%	6.373,99	40,00%	16.997,31	45,00%	19.121,98										
6	ALVENARIA	17.949,92	17.949,92	2,35%					10,00%	1.794,99	50,00%	8.974,96	40,00%	7.179,97												
7	COBERTURA E FORRO	10.955,73	10.955,73	1,44%									0,00				50,00%	5.477,87	50,00%	5.477,87						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	15.187,54	15.187,54	1,99%							35,00%	5.315,64	10,00%	1.518,75	10,00%	1.518,75	20,00%	3.037,51	20,00%	3.037,51	5,00%	759,38				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.837,00	14.837,00	1,94%							10,00%	1.483,70	10,00%	1.483,70	10,00%	1.483,70	35,00%	5.192,95	20,00%	2.967,40	5,00%	741,85	10,00%	1.483,70		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.659,32	21.659,32	2,84%							10,00%	2.165,93	10,00%	2.165,93	10,00%	2.165,93	35,00%	7.580,76	20,00%	4.331,86	5,00%	1.082,97	10,00%	2.165,93		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.709,74	4.709,74	0,62%														35,00%	1.648,41	35,00%	1.648,41	30,00%	1.412,92			
13	FERRAGENS	11.819,59	11.819,59	1,55%														40,00%	4.727,84	60,00%	7.091,75					
14	REVESTIMENTO	26.603,01	26.603,01	3,48%											35,00%	9.311,05	35,00%	9.311,05	30,00%	7.980,90		0,00				
15	PISOS E RODAPÉS	25.615,23	25.615,23	3,36%													35,00%	8.965,33	35,00%	8.965,33	30,00%	7.684,57				
17	PINTURA	14.180,51	14.180,51	1,86%																10,00%	1.418,05	65,00%	9.217,33	25,00%	3.545,13	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	103,95	103,95	0,01%											50,00%	51,98	50,00%	51,98					0,00			
20	QUADRA	437.154,84	437.154,84	57,26%					1,00%	4.371,55	7,00%	30.600,84	25,00%	109.288,71	25,00%	109.288,71	20,00%	87.430,97	10,00%	43.715,48	8,00%	34.972,39	4,00%	17.486,19		
23	LIMPEZA	6.998,03	6.998,03	0,92%							6,00%	419,88	6,00%	419,88	6,00%	419,88	6,00%	419,88	6,00%	419,88	6,00%	419,88	6,00%	419,88	58,00%	4.058,86
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	15.964,92	15.964,92	2,09%	50,00%	7.982,46	50,00%	7.982,46													0,00					
26	OUTROS	140,35	140,35	0,02%		0,00		0,00													100,00%	140,35				
TOTAL MENSAL					3,80%	28.977,95	4,62%	35.302,16	7,19%	54.927,58	7,25%	55.334,94	18,21%	139.054,26	18,78%	143.361,98	16,70%	127.468,29	10,91%	83.272,48	7,33%	55.959,60	4,22%	32.185,96	1,00%	7.603,98
TOTAL ACUMULADO		763.449,19	763.449,19	100,00%	3,80%	28.977,95	8,42%	64.280,11	15,61%	119.207,69	22,86%	174.542,63	41,08%	313.596,89	59,85%	456.958,87	76,55%	584.427,17	87,46%	667.699,65	94,79%	723.659,24	99,00%	755.845,21	100,00%	763.449,19
BOCAIUVA/MG, 19 DE NOVEMBRO DE 2021.																										
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: FLÁVIA SOUZA OLIVEIRA - CREA/MG: 188831																										
REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO JAIRO TORRES - CPF: 745.315.906-78																										