



PREFEITURA DE  
**BOCAIUVA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO  
CEP 39390-000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

VALOR DO CONVÊNIO:

DATA: 30/07/2025

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,06%	80,00%	20,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 17.532,56	R\$ 14.026,05	R\$ 3.506,51			R\$ 17.532,56
BANHEIROS	Físico %	11,98%	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 68.635,89	R\$ 13.727,18	R\$ 34.317,95	R\$ 13.727,18	R\$ 6.863,59	R\$ 68.635,89
CENTRO CULTURAL	Físico %	26,01%	5,00%	40,00%	40,00%	15,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 148.996,94	R\$ 7.449,85	R\$ 59.598,78	R\$ 59.598,78	R\$ 22.349,54	R\$ 148.996,94
COBERTUTA	Físico %	9,96%	50,00%	50,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 57.049,60	R\$ 28.524,80	R\$ 28.524,80			R\$ 57.049,60
PINTURA	Físico %	14,32%		20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 82.031,55		R\$ 16.406,31	R\$ 49.218,93	R\$ 16.406,31	R\$ 82.031,55
INSTALAÇÃO ELETRICA	Físico %	30,87%	5,00%	40,00%	40,00%	15,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 176.825,35	R\$ 8.841,27	R\$ 70.730,14	R\$ 70.730,14	R\$ 26.523,80	R\$ 176.825,35
INSTALAÇÃO HIDRAULICA	Físico %	1,04%	50,00%	50,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 5.931,67	R\$ 2.965,84	R\$ 2.965,84			R\$ 5.931,67
ACESSORIOS	Físico %	1,41%			5,00%	95,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 8.100,17			R\$ 405,01	R\$ 7.695,16	R\$ 8.100,17
LIMPEZA FINAL	Físico %	1,34%				100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 7.685,78				R\$ 7.685,78	R\$ 7.685,78
TOTAL	Físico %	100,00%	13,19%	37,72%	33,81%	15,28%	100,00%
	Financeiro	R\$ 572.789,51	R\$ 75.534,98	R\$ 216.050,32	R\$ 193.680,03	R\$ 87.524,18	R\$ 572.789,51

CAMILLA TAVARES MURTA ALVES  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU: A259887-6